


Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
за 2 квартал 2018 года, млн. рублей без НДС

Утверждаю
Главный управляющий директор

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2018 год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,00	34,48	0,00	14,62	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	18,76	0,00	9,33	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,02		0,01		0,01					
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00									
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	18,74	0,00	9,32	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00									
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	18,74		9,32		9,42					
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0									
1.2.	Амортизация	0,00	15,72		5,29		10,43					
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0									
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0									
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0									
1.3.	Возврат НДС	0	0									
1.4.	Прочие собственные средства	0	0									
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0									
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0									
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0									
2.1.	Кредиты	0	0									
2.2.	Облигационные займы	0	0									
2.3.	Займы организаций	0	0									
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0									
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0									
2.6.	Использование лизинга	0	0									
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0									
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	34,48	0,00	14,62	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0									
	ДПМ											
	вне ДПМ											

Технический директор

А.Б. Кулешов

Начальник отдела тарифного регулирования

Т.Н. Денисова

Начальник отдела технологических присоединений и инвестиционной деятельности

Н.Н. Гайдук

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 2 квартал 2018 года

Утверждаю
Главный управляющий директор



А.А.Ганин
(подпись)
20 ____ года
Тольятти

Отчетный период с 01.01.18г.

по состоянию на 31.03.2018 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по объекту сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти								
1.1.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
1.1.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
1.1.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
1.1.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
1.2.	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти								
1.2.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
1.2.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
1.2.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
1.2.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
1.3.	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти								
1.3.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
1.3.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
1.3.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
1.3.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
1.4.	Реконструкция электрических сетей и электрооборудования мкр.Жигулевское море						0		
1.4.1	Предпроектный и проектный этап								
1.4.2	Организационный этап								
1.4.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы								
1.4.4	Испытания и ввод в эксплуатацию								
1.4.	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти мкр. Прибрежный						0		
1.4.1	Предпроектный и проектный этап	01.03.18г.	15.05.18г.						
1.4.2	Организационный этап	15.05.18г.	01.06.18г.						
1.4.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.06.18г.	01.08.18г.						
1.4.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.08.18г.	15.10.18г.						
2.1.1.	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП								
2.1.1.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
2.1.1.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
2.1.1.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
2.1.1.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
2.1.2.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой								
2.1.2.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
2.1.2.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
2.1.2.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
2.1.2.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						
2.1.3.	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой								
2.1.3.1	Предпроектный и проектный этап	01.01.18г.	15.02.18г.						
2.1.3.2	Организационный этап	15.02.18г.	01.04.18г.						
2.1.3.3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	01.04.18г.	01.10.18г.						
2.1.3.4	Испытания и ввод в эксплуатацию	01.10.18г.	15.12.18г.						

Технический директор

А.Б.Кулешов

Отдел технологического присоединения
и инвестиционной деятельности

Н.Н.Гайдук

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период за 1 полугодие год/ 2018 года]

Утверждаю
Главный управляющий директор


А.А. Ганин
(подпись)
" " 20__ года
М.П.


Наименование показателя		
место учета	за 1 полугодие 2018 года	на конец 2017 года
1	2	3
Выручка	489,28	993,87
Чистая прибыль	68,03	94,26
ЕВИГДА	85,57	120,03
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	128,11	132,57
покупатели и заказчики	86,22	73,12
авансы выданные	14,01	2,27
Собственный капитал	330,36	327,06
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	351,81	291,69
кредиты и займы*	179,10	151,45
кредиторская задолженность, в т.ч.:	172,70	140,24
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,00	0,00
Профинансировано на отчетную дату	34,48	34,48
Обеспеченность источниками финансирования	68,03	94,26
Дефицит финансирования		
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2018 г.		
на период 2018 - 2020 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Технический директор

А.Б.Кулешов

Начальник отдела тарифного регулирования

Т.Н. Денисова

Отчет о техническом состоянии объекта за 2 квартал 2018 года

Утверждаю
Главный управляющий директор
А.А.Ганин
(подпись)
" " " 20__ года
М.П.



№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, КЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о.Тольятти Центрального и Комсомольского районов	1,26 МВА		9,561	2018	2018				
1.1	Реконструкция электрооборудования Центрального и Комсомольского р-нов г.Тольятти	1,26 МВА			2018	2018				
1.2	Реконструкция ЛЭП 0-4 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти			9,481	2018	2018				
1.3	Реконструкция ЛЭП 6 кВ в Центральном и Комсомольском районах г.Тольятти			0,08	2018	2018				
1.4	Реконструкция приборов учета электроэнергии									
1.5	Реконструкция электрических сетей и электрооборудования пос. Жигулевское море									
1.6	Техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти мкр. Прибрежный				2018	2018				
2.1	Строительство объектов электросетевого комплекса на территории г.о. Тольятти Центрального и Комсомольского районов по заключенным договорам ТП	1,26 МВА		2,106	2018	2018				
2.2	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью более 150 кВт	1,26 МВА		0,43	2018	2018				
2.3	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью не более 15 кВт			0,98	2018	2018				
2.4	Строительство объектов электросетевого хозяйства для абонентов с подключаемой мощностью от 15 кВт до 150 кВт			0,696	2018	2018				
3	Прочее новое строительство									
3.1	Приобретение оборудования									
3.2	Приобретение автотранспорта и механизмов									
<i>Справочно:</i>										
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы									

Технический директор

А.Б.Кулешов

Отдел технологических присоединений
и инвестиционной деятельности

Н.Н.Гайдук

